

キャンプおおさか 治水のための川作り作業  
第2期工事

時：令和6年3月16日（土）～17日（日）

場所：シャーワー場伐開地域～第4サイト

3日間の第1期工事の続き2日間の作業をしました。

第4サイト内の水路の掘削が終わり、16日は下準備17日は水路の枠作りをし、川底と水路側面暗渠作りを残し作業を終えました。

雨の中作業をしていただいたチーム員と近大ローバスの皆様ありがとうございました。

第1日

参加者：野営場整備チーム員3人

作業内容：明日の工事の下準備





## 第2日

参加者：野営場整備チーム員9人（内 近大RS 2人）

作業：第4サイトから沼への水路の川底作り、第4サイト内の水路の側壁作り。



沼への水路の川底作り



水路の地固めとパイプ埋設



参加の皆さんと水路

雨のため川底が作れず、パイプでの水抜き作業などで作業が遅れ、水路完成と伐開地の川作りなどは、次回第3期工事にする事になりました。